



Cachoeira do Arari – Ilha de Marajó

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

JULHO/2023.

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA EMEF “JOSÉ AFONSO VIANA”, MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Nome do Contratado: **A L CRUZ LTDA.**
- Local de Execução da Obra: **TV. CIPRIANO SANTOS, 139, CACHOEIRA DO ARARI – PA, 68840-00.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO:** 04 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
DOTAÇÃO: 12.361.0007.1.046 Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas Municipais – FUNDEB 40%.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSOS: 1001 Recursos Ordinários.
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE.**
- Número do Processo Licitatório: **001/2023-CV/CPL/PMPA.**
- Data de Início da Obra: **28 de Julho de 2023.**
- Data de Fim da Obra: **28 de Novembro de 2023.**
- Valor Total da Obra: **R\$ 326,252.19.**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 120,698.73.**
- Percentual mensal aplicado: **37%.**
- Percentual total aplicado: **37%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 120,698.73.**



ESTADO DO PARÁ

Poder Executivo Municipal

“Palácio João Rodrigues Viana”

CNPJ Nº 04.884.482/0001-40



Cachoeira do Arari – Ilha de Marajó

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Haroldo Humberto Lobo Cardoso Filho

CREA-PA 35-289-D

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari/PA

CNPJ nº 04.884.482/0001-40