

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

OUTUBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE ELEVADOS

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS, EMEF “CHAPEUZINHO VERMELHO, SITUADA NA LOCALIDADE DO CAMARÁ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 TP/CPL/PMCA ENTRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS EMPRESA ATHENAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.
- Nome do Contratado: **EMPRESA ATHENAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ 15.729.741/0001-85**
- Local de Execução da Obra: COMUNIDADE CARACARÁ ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.
- Origem do Recurso: **ORGÃO: 04** – Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica de Cachoeira do Arari.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – Fundo manutenção e desenvolvimento da educação básica de Cachoeira do Arari.
ATIVIDADE: 12.361.0007.1.046.000 – Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de escolas municipais – 40%.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 003/2022 – TP/CPL/PMCA.
- Data de Início da Obra: 10/05/2022.
- Data de Fim da Obra: 10/11/2022.
- Valor Total da Obra: R\$ 529.777,76
- Valor Total Aplicado: R\$ 466.243,07
- Percentual total aplicado: 88,01 %
- Percentual mensal aplicado: 12,12 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 64.202,08

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO
ENGENHEIRO/PMCA
CREA nº 1513364103 – PA.