

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2018

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BLOKRET

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOKRET, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0277/2017, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **Nome do Contratado:** MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES-EIRELI-EPP
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI
- **Origem do Recurso:** DOTAÇÃO: 15.451.0004.1.021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS / EL. DE DESPESA 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2018-CPL/PMCA
- **Data de início da Obra:** 23 DE ABRIL DE 2018
- **Data de fim da Obra:** 19 DE JULHO DE 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.488.805,62
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI CONFORME CONVÊNIO N° CV 0334/16, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
- **Nome do Contratado:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI
- **Origem do Recurso:** DOTAÇÃO: 10.304.0008.040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES / ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2018-CPL/PMCA
- **Data de início da Obra:** 22 MAIO DE 2018
- **Data de fim da Obra:** 21 JANEIRO DE 2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 503.577,66
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0