



ESTADO DO PARÁ

Poder Executivo Municipal

“Palácio João Rodrigues Viana”

CNPJ Nº 04.884.482/0001-40



Cachoeira do Arari – Ilha de Marajó

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MARÇO/2023

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “JOÃO RODRIGUES VIANA”, VILA JABUTI, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Nome do Contratado: **A L CRUZ LTDA – CNPJ 35.855.374/0001-73.**
- Local de Execução da Obra: **VILA JABUTI, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO: 04 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.**
ATIVIDADE: 12.361.0007.1.046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS – FUNDEB 40%.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE.**
- Número do Processo Licitatório: **004/2022 – CV/CPL/PMCA.**
- Data de Início da Obra: **18 de Outubro de 2022.**
- Data de Fim da Obra: **18 de Janeiro de 2023.**
- Valor Total da Obra: **R\$ 271.500,19.**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 271.500,19.**
- Percentual mensal aplicado: **19%.**
- Percentual total aplicado: **100%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 68.299,63.**



ESTADO DO PARÁ

Poder Executivo Municipal

“Palácio João Rodrigues Viana”

CNPJ Nº 04.884.482/0001-40



Cachoeira do Arari – Ilha de Marajó

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

HAROLDO
HUMBERTO LOBO
CARDOSO
FILHO:70747334234

Assinado de forma digital
por HAROLDO HUMBERTO
LOBO CARDOSO
FILHO:70747334234
Dados: 2023.09.05 10:55:40
-03'00'

Haroldo Humberto Lobo Cardoso Filho

CREA-PA 35-289-D

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari/PA

CNPJ nº 04.884.482/0001-40



Cachoeira do Arari – Ilha de Marajó

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MARÇO/2023.

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE 04 SALAS DE AULA, EMEIF “SÃO JOSÉ”, SITUADA NA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ DO CARACARÁ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Nome do Contratado: **ATHENAS COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ 23.378.600/0001-93.**
- Local de Execução da Obra: **COMUNIDADE SÃO JOSÉ - VILA CARACARÁ -CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO:** 04 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
ATIVIDADE: 12.361.0007.1.046 – Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas Municipais – FUNDEB 40%.
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 - Obras e Instalações.
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **004/2022 – TP/CPL/PMCA.**
- Data de Início da Obra: **08 de Fevereiro de 2023.**
- Data de Fim da Obra: **08 de Agosto de 2023.**
- Valor Total da Obra: **R\$ 539.629,59.**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 357.609,07.**
- Percentual mensal aplicado: **34,53%**
- Percentual total aplicado: **66,26%.**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 186.361,62.**



ESTADO DO PARÁ

Poder Executivo Municipal

“Palácio João Rodrigues Viana”

CNPJ Nº 04.884.482/0001-40



Cachoeira do Arari – Ilha de Marajó

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

HAROLDO
HUMBERTO LOBO
CARDOSO
FILHO:70747334234

Assinado de forma digital por
HAROLDO HUMBERTO LOBO
CARDOSO FILHO:70747334234
Dados: 2023.09.05 11:23:54
-03'00'

Haroldo Humberto Lobo Cardoso Filho

CREA-PA 35-289-D

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari/PA

CNPJ nº 04.884.482/0001-40