

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## Março/2022

---

### CONSERVAÇÃO DE VIAS

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 26,00 KM DA PA-396 - (TRECHO ENTROCAMENTO DA PA/154/PORTO RIO CARACARÁ) LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº076/2021 - SETRAN, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Nome do Contratado: **CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 04.884.482/0001-40.**
- Local de Execução da Obra: **PA-396 - TRECHO ENTROCAMENTO DA PA/154/PORTO RIO CARACARÁ**
- Origem do Recurso: **ORGÃO: 01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO**  
**ATIVIDADE: 26.782.0004.1.025.000 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES.**  
**ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES CONVÊNIO Nº 076/2021 - SETRAN, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **Concorrência Pública.**
- Número do Processo Licitatório: **001/2021-CP-CPL/PMCA.**
- Data de Início da Obra: **30 de Novembro de 2021**
- Data de Fim da Obra: **30 de Julho de 2022.**
- Valor Total da Obra: **R\$ 5.185.601,52.**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 4.213.299,05**
- Percentual total aplicado: **81,2 %**
- Percentual mensal aplicado: **18,0 %**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 933.532,71**

**HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO**  
**ENGENHEIRO/PMCA**  
**CREA nº 1513364103 - PA.**

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## MARÇO/2022

---

### CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201001 – CV/CPL/PMCA.**
- Nome do Contratado: **PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS EIRELI – CNPJ: 04.225.683/0001-36.**
- Local de Execução da Obra: **PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO:** 01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.  
**ATIVIDADE:** 15.451.0004.1.018 Construção, Reforma e Adaptação de Praças.
- Modalidade de Licitação Contratada: Convite.
- Número do Processo Licitatório: 202201001 – CV/CPL/PMCA.
- Data de Início da Obra: 01/02/2022.
- Data de Fim da Obra: 01/05/2022.
- Valor Total da Obra: R\$ 310.256,88.
- Valor Total Aplicado: R\$ 168.934,65
- Percentual total aplicado: 54,45 %
- Percentual mensal aplicado: 16,82%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 52.190,26

**HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO**  
**ENGENHEIRO/PMCA**  
**CREA nº 1513364103 – PA.**

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## MARÇO/2022

---

### REFORMA DE PRAÇAS

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO CAMARÁ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201002 – CV/CPL/PMCA.**
- Nome do Contratado: **EMPRESA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI – CNPJ: 06.131.522/0001-09.**
- Local de Execução da Obra: **PRAÇA DA LOCALIDADE CAMARÁ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO: 01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.**  
**ATIVIDADE: 15.451.0004.1.018 Construção Reforma e Adaptação de Praças.**
- Modalidade de Licitação Contratada: Convite.
- Número do Processo Licitatório: 202201002 – CV/CPL/PMCA.
- Data de Início da Obra: 02/02/2022.
- Data de Fim da Obra: 02/05/2022.
- Valor Total da Obra: R\$ 145.450,12.
- Valor Total Aplicado: R\$ 54.478,00
- Percentual total aplicado: 46,75 %
- Percentual mensal aplicado: 35,38%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 68,027,25.

**HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO**  
**ENGENHEIRO/PMCA**  
**CREA nº 1513364103 – PA.**