

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## MAIO/2022

---

### REFORMA DE PRAÇAS

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO CAMARÁ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201002 – CV/CPL/PMCA.**
- Nome do Contratado: **EMPRESA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI – CNPJ: 06.131.522/0001-09.**
- Local de Execução da Obra: **PRAÇA DA LOCALIDADE CAMARÁ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO:** 01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.  
**ATIVIDADE:** 15.451.0004.1.018 Construção Reforma e Adaptação de Praças.
- Modalidade de Licitação Contratada: Convite.
- Número do Processo Licitatório: 202201002 – CV/CPL/PMCA.
- Data de Início da Obra: 02/02/2022.
- Data de Fim da Obra: 02/05/2022.
- Valor Total da Obra: R\$ 145.504,12.
- Valor Total Aplicado: R\$ 145.504,12.
- Percentual total aplicado: 100 % - CONCLUÍDO.
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 145.504,12.

**HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO**  
**ENGENHEIRO/PMCA**  
**CREA nº 1513364103 – PA.**

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## MAIO/2022

---

### CONSTRUÇÃO DE ELEVADOS

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TORRES PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 20.000LT E MURO DE PROTEÇÃO, NAS LOCALIDADES: BAIRRO CHOQUE, BAIRRO PETRÓPOLIS, COMUNIDADE CARACARÁ, COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO, COMUNIDADE GUAJARÁ E COMUNIDADE BELA VISTA, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Nome do Contratado: **J MULLER RODRIGUES MOREIRA EIRELI-EPP - CNPJ: 21.487.366/0001-07.**
- Local de Execução da Obra: **BAIRRO CHOQUE, BAIRRO PETRÓPOLIS, COMUNIDADE CARACARÁ, COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO, COMUNIDADE GUAJARÁ E COMUNIDADE BELA VISTA, TODOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO:** 01. - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.  
**ATIVIDADE:** 15.451.0004.1.018 Construção Reforma e Adaptação de Praças.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 001/2022 - TP/CPL/PMCA.
- Data de Início da Obra: 22/03/2022.
- Data de Fim da Obra: 22/06/2022.
- Valor Total da Obra: R\$ 523.896,78
- Valor Total da Localidade Choque: R\$ 87.316,13
- Valor Total Aplicado: R\$ 62.181,05
- Percentual total aplicado: 71,21 %
- Percentual mensal aplicado: 36,60 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 31.958,22

**HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO**  
**ENGENHEIRO/PMCA**  
**CREA nº 1513364103 - PA.**

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## MAIO/2022

---

### CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201001 – CV/CPL/PMCA.**
- Nome do Contratado: **PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS EIRELI – CNPJ: 04.225.683/0001-36.**
- Local de Execução da Obra: **PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.**
- Origem do Recurso: **ORGÃO:** 01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.  
**ATIVIDADE:** 15.451.0004.1.018 Construção, Reforma e Adaptação de Praças.
- Modalidade de Licitação Contratada: Convite.
- Número do Processo Licitatório: 202201001 – CV/CPL/PMCA.
- Data de Início da Obra: 01/02/2022.
- Data de Fim da Obra: 01/05/2022.
- Valor Total da Obra: R\$ 310.256,88.
- Valor Total Aplicado: R\$ 310.256,88
- Percentual total aplicado: 100 % - CONCLUÍDO.
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 310.256,8

**HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO**  
**ENGENHEIRO/PMCA**  
**CREA nº 1513364103 – PA.**